

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

|                                  |         |                                             |   |                              |                        |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| <b>Typ monitorovacej správy:</b> | Výročná | <b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b> | 1 | <b>Monitorované obdobie:</b> | 27.6.2018 - 31.12.2018 |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|

## 1. Základné údaje o projekte

|                        |                                                                                                 |                            |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Názov projektu:</b> | Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč | <b>Kód ITMS2014+:</b>      | 310011L379              |
| <b>Prijímateľ:</b>     | 36092142 (IČO) - Mikroregion Branč - združenie obcí                                             | <b>Partneri:</b>           |                         |
| <b>Riadiaci orgán:</b> | RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia                                       |                            |                         |
| <b>Názov fondu:</b>    | Kohézny fond                                                                                    | <b>Kód výzvy/vyzvania:</b> | OPKZP-PO1-SC111-2017-23 |

## Začlenenie do programovej štruktúry

---

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

- 310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
    - 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
- 

## Začlenenie do strategického rámca

---

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

6 - 06 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

- 6.8 - 6i - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
    - 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
-

## 2.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Kategória regiónu             | Región (NUTS II)  | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (NUTS IV) | Obec              |
|------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trenčiansky kraj              | Myjava          | Chvojnica         |
| 2.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trnavský kraj                 | Senica          | Častkov           |
| 3.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trnavský kraj                 | Senica          | Hlboké            |
| 4.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trnavský kraj                 | Senica          | Koválov           |
| 5.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trnavský kraj                 | Senica          | Podbranč          |
| 6.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trnavský kraj                 | Senica          | Rovensko          |
| 7.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trnavský kraj                 | Senica          | Smrdáky           |
| 8.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trnavský kraj                 | Senica          | Sobotište         |
| 9.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trnavský kraj                 | Senica          | Šajdíkove Humence |

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

---

**Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:**

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

---

**Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:**

Zatiaľ nerelevantné

---

**Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:**

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

---

**Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:**

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

---

**Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:**

Zatiaľ nerelevantné

### 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

| Aktivity projektu                                                                                                             | Realizácia mimo oprávneného územia OP | Merateľný ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Miera plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Miera plnenia ročná (v %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov                     | Nie                                   | P0558 - Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UR                                      | Áno            | počet          | 1 975          | 0                       | 0,0000                        | 0                   | 0,0000                    |
| Poznámky k aktivite Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov |                                       | Aktivita 214L37900001 - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov bola začatá nadobudnutím účinnosti zmluvy uzavretej s dodávateľom dňa 25.9.2018. Realizácia aktivít projektu nebola ukončená z dôvodu preťaženia výrobných kapacít dodávateľov kompostérov. Ukončenie sa predpokladá vo februári 2019, kedy môže reálne dôjsť k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu. |                                         |                |                |                |                         |                               |                     |                           |
| Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov                     | Nie                                   | P0708 - Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UR                                      | Nie            | m3             | 1 783,425      | 0                       | 0,0000                        | 0                   | 0,0000                    |
| Poznámky k aktivite Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov |                                       | Aktivita 214L37900001 - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov bola začatá nadobudnutím účinnosti zmluvy uzavretej s dodávateľom dňa 25.9.2018. Realizácia aktivít projektu nebola ukončená z dôvodu preťaženia výrobných kapacít dodávateľov kompostérov. Ukončenie sa predpokladá vo februári 2019, kedy môže reálne dôjsť k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu. |                                         |                |                |                |                         |                               |                     |                           |

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

| Merateľný ukazovateľ                                               | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika                                                                                                                               | Merná jednotka | Typ závislosti ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Miera plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Miera plnenia ročná (v %) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| P0558 - Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu             | UR                                      | Áno                                                                                                                                          | počet          | Súčet                      | 1 975          | 0                       | 0,0000                        | 0                   | 0,0000                    |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0558                           |                                         | Merateľný ukazovateľ má byť naplnený ku dňu ukončenia realizácie projektu. V monitorovacom období nebol tento merateľný ukazovateľ naplnený. |                |                            |                |                         |                               |                     |                           |
| P0708 - Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov | UR                                      | Nie                                                                                                                                          | m3             | Súčet                      | 1 783,425      | 0                       | 0,0000                        | 0                   | 0,0000                    |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0708                           |                                         | Merateľný ukazovateľ má byť naplnený ku dňu ukončenia realizácie projektu. V monitorovacom období nebol tento merateľný ukazovateľ naplnený. |                |                            |                |                         |                               |                     |                           |

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

|                                  |        |                                           |        |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| Poskytnuté finančné prostriedky: | 0,00 € | Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: | 0,00 € |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|

| Aktivita projektu                                                                                         | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) |               | Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR) |               | Finančná realizácia projektu (EUR) |                     |                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
|                                                                                                           | Plánovaný stav                         | Skutočný stav | Plánovaný stav                       | Skutočný stav | Zazmluvnená suma                   | Viazané prostriedky | Voľné prostriedky | Zúčtované / preplatené prostriedky |
| Podporné aktivity                                                                                         |                                        |               |                                      |               | 0,00                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                               |
| Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov | 9.2018                                 | 9.2018        | 2.2019                               |               | 207 000,00                         | 0,00                | 207 000,00        | 0,00                               |
| <b>Spolu:</b>                                                                                             |                                        |               |                                      |               | <b>207 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>207 000,00</b> | <b>0,00</b>                        |

## 7. Príjmy projektu

|                                                      |        |                                                                   |        |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:      | 0,00 € | Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:                     | 0,00 € |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: | 0,00 € | Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: | 0,00 € |

## 8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

## 9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

### 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

### 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

## Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Prijímateľ identifikoval riziko nedodania kompostérov v lehote stanovenej zmluvou o poskytnutí NFP na základe písomného stanoviska dodávateľa, preto požiadal poskytovateľa o posunutie lehoty ukončenia projektu na 2/2019, v čom mu bolo vyhovené.

## 11. Publicita projektu

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? | Áno |
| Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?                                             | Nie |

### Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP umiestnením informačného plagátu vo formáte A3 na mieste viditeľnom pre verejnosť v sídle prijímateľa a na webovom sídle prijímateľa.

## 12. Kontaktné údaje

|                          |                                         |                             |                            |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Subjekt:</b>          | MIKROREGION BRANČ - ZDRUŽENIE OBCÍ      | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 36092142                   |
| <b>Meno a priezvisko</b> | <b>Adresa na doručovanie písomností</b> | <b>E-mail</b>               | <b>Telefonický kontakt</b> |
| Ing. Miloš Čobrda        | Hlboké 114, 90631 Hlboké                | starosta@obechlboke.sk      | 0911894533                 |

## 13. Poznámky

Nezaevidované

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

| Poradové číslo | Názov prílohy         |
|----------------|-----------------------|
| 1              | Publicita - PrintScrn |
| 2              | Publicita - plagát    |

## 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

| Miesto podpisu | Dátum podpisu | Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu<br>prijímateľa/splnomocneného zástupcu | Subjekt                                                | Podpis štatutárneho orgánu |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| .....          | .....         | Ing. Miloš Čobrda                                                                   | 36092142 (IČO) - Mikroregion Branč - združenie<br>obcí | .....                      |